



M Ě S T O J I L E M N I C E



MUJIP00328E9

starosta

Masarykovo náměstí 82

514 01 Jilemnice

IČI: 275808

tel: 481 565 128 fax: 481 565 222

e-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

Vaše značka:

V Jilemnici dne: 17. 6. 2011

Adresát:

Nejvyšší kontrolní úřad
Ing. Stanislava Andělová
Územní odbor VII
1. máje 97
460 01 Liberec

Věc: Námítky proti kontrolnímu protokolu o kontrole č. 10/23

V souladu s § 27 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu podáváme následující námítky proti kontrolnímu protokolu o kontrole č. 10/23 (dále jen protokol).

1. Výběr dodavatele na stavební práce

Kontrolní orgán v protokolu uvádí, že město Jilemnice (dále jen město) nepostupovalo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), neboť uzavřelo dva dodatky ke smlouvě o dílo na provedení víceprací a méněprací, z čehož vícepráce ve výši celkem 6.631.331 Kč připadly na dodatečné práce. Tato částka činila více než 20 % (24,2 %) ze smluvní ceny, proto město nesmělo postupovat při uzavírání dodatků ke smlouvě o dílo podle § 23 odst. 7 ZVZ.

S touto interpretací ZVZ nemůžeme souhlasit. Především namítáme, že kontrolní orgán za dodatečné práce považoval 82 % prací, na něž připadalo navýšení ceny díla, aniž by přihlédl k tomu, že cena díla byla o jiné práce ponížena. Zastáváme názor, že takto interpretovaný pojem dodatečných prací ve smyslu citovaného § 23 odst. 7 ZVZ je v daném případě nesprávný.

V průběhu realizace díla vznikly následující požadavky na práce, které nebyly zahrnuty v zadávací dokumentaci:

- ze strany orgánů památkové péče na rekonstrukční práce, které vyplynuly z postupu prací
- ze strany města na vybudování sociálního zařízení v 3. NP
- a ze strany autorizovaného statika na statické zajištění objektu.

Aby mohly být tyto práce zajištěny bez navýšení nebo jen s minimálním navýšením rozpočtu a ceny díla, bylo dohodnuto naopak některé práce neprovádět. Ve skutečnosti se tak nejednalo o dodatečné práce, nýbrž o práce, jež byly provedeny náhradou za jiné neprovedené práce. Takto pozměněná skladba nikterak nezměnila účel díla ani nijak nenavýšila kvalitativní nebo kvantitativní parametry rekonstruované budovy. Jiná situace by byla, kdyby byla rekonstrukce budovy provedena v rozsahu všech původně rozpočtovaných prací a navíc by byly provedeny práce, které by byly nad rámec rozpočtovaných prací. O to se však v daném případě nejednalo a k tomuto závěru došel i autor Zprávy o ověření realizace IP, společnost Ernst & Yang, s.r.o. (viz strana 12 přílohy 1).

S kontrolním zjištěním nelze souhlasit, i kdybychom připustili, že pro účely testování 20% kritéria se započítávají pouze vícepráce bez přihlédnutí k méněpracím. Kontrolním orgánem byly vyčísleny vícepráce sjednané v samostatných dodatcích č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo, z toho na dodatek č. 1 připadlo 3.414.002 Kč a na dodatek č. 2 připadlo 3.217.329 Kč (viz tabulka č. 2 protokolu). Dodatky byly uzavřeny s odstupem sedmi měsíců a je tak zřejmé, že v okamžiku uzavření dodatku č. 2 nemohla být známa cena víceprací dodatku č. 2. A protože částka 3.414.002 Kč nepřekročila 20 % původní ceny díla, bylo možné uplatnit § 23 odst. 7 ZVZ.

V době uzavření dodatku č. 2 již byl uzavřen dodatek č. 1 a zřejmě i práce v něm sjednané byly započaty nebo ukončeny. Z toho nepochybně vyplývá, že práce sjednané v dodatku č. 1 nemohly být v době sjednávání dodatku č. 2 předmětem veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky tak mohly být pouze práce, jež byly specifikovány v dodatku č. 2. Jejich cena však opět nepřesáhla hranici 20 % původní ceny díla, a proto i v tomto případě bylo možné uplatnit § 23 odst. 7 ZVZ. Tomuto závěru svědčí i rozhodnutí ÚHOS č.j. S080/2007-14022/2007/510-jl ze dne 30.7.2007 (příloha 2).

Dále namítáme, že v protokolu není doložen výpočet částek 3.414.002 Kč a 3.217.329 Kč. Kontrolní orgán v protokolu uvádí, že se jedná o vícepráce snížené o oprávněný odpočet a v tabulce č. 3 je rozepisuje podle jednotlivých faktur ve sloupci „nezaměněné vícepráce“. Z celkové výše uznaných oprávněných odpočtů 2.640.206 Kč lze dovodit, že oprávněným odpočtem se rozumějí méněpráce, jež byly zaměněny za obdobné práce a materiály vyčíslené jako vícepráce. Kontrolní orgán zde převzal městem poskytnutý podklad, v němž jsou tyto práce označeny, avšak bez vazby na konkrétní faktury uvedené v tabulce 3 protokolu. Protokol je proto v tomto bodě nepřezkoumatelný.

Znovu jsme prověřili veškeré vícepráce a méněpráce sjednané a oceněné v dodatcích č. 1 a 2. Zjistili jsme, že celková výše oprávněných odpočtů nečinila 2.604.206 Kč, nýbrž 6.503.158 Kč, což dokládáme nově zpracovanou tabulkou (příloha 3). V ní jsou veškeré vícepráce a k nim příslušné méněpráce členěny dle typu jednotlivých prací, což by mělo být základním kritériem pro posouzení zaměnitelnosti prací. Vícepráce sjednané v obou dodatcích ve výši 9.271.537 Kč potom po odečtení nově vyčíslených započitatelných méněprací činí 2.768.379 Kč.

Jak jsem již výše uvedli, tvrdíme, že veškeré vícepráce byly zaměněny za méněpráce, nikoliv jen ty, které lze zaměnit za obdobné práce a materiály. Saldo jejich ocenění bez DPH potom činí 289.837 Kč (dodatek č. 2). Nicméně i když přistoupíme na postup kontrolního orgánu a odečteme pouze zaměnitelné méněpráce, zůstane 20% hranice zachována.


Z výše uvedených všech důvodů nemůžeme souhlasit s postupem kontrolního orgánu, že předmětem testu 20% hranice dodatečných prací je součet cen za práce sjednané v obou dvou dodatcích ve výši 6.631.331 Kč.

2. Neoprávněně použité dotační prostředky

Kontrolní orgán označil výdaje ve výši 6.631.331 Kč na vícepráce uvedené v předchozím bodě za neoprávněné, z čehož na čerpané dotační prostředky připadla částka 115.757,34 EUR, tj. 2.795.287 Kč. V protokolu se přitom nikde neuvádí, na základě jakých důkazů, resp. právních předpisů kontrolní orgán k tomuto kontrolnímu zjištění došel. Protokol se omezuje pouze na citace zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a na ustanovení dohody o udělení grantu (část VI - sankce), v němž se pouze konstatuje že porušení povinností rozhodnutí se považuje za porušení rozpočtové kázně. V protokolu se však nijak nedokazuje, že sjednání předmětných víceprací bylo porušením zákonných nebo sjednaných povinností. Proto i toto kontrolní zjištění považujeme za nepřezkoumatelné.

Dále ze stejných důvodů jako výše v bodě 1 není možné ověřit vlastní výši neoprávněných výdajů 6.631.331 Kč v členění dle jednotlivých faktur, a proto i zde je protokol v tomto bodě nepřezkoumatelný.

Z uvedených důvodů nemůžeme souhlasit s kontrolním zjištěním kontrolního orgánu, že výdaje na sjednané vícepráce ve výši 6.631.331 Kč jsou neoprávněnými výdaji.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top, a series of smaller loops in the middle, and a long horizontal stroke extending to the right.

Mgr. Bc. Vladimír Richter
starosta

Přílohy

Zpráva o ověření realizace IP společnosti Ernst & Yang, s.r.o. (příloha 1)

Rozhodnutí ÚHOS č.j. S080/2007-14022/2007/510-jl ze dne 30.7.2007 (příloha 2)

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2 (příloha3)

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
73.	SP	123Cc0160-004	139811101	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 5 až 7	m3	8,029	-	8,029	3 905,03	31 353	0
6.	SP	123Cc0160-002	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4	m3	- 23,53	-	- 23,53	1 427,72	-33 594	-33 594
										-2 241	-33 594
4.	SP	182Jh2010-004	272362021	Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě - drát žebírkový	t	0,072	-	0,072	29 000,00	2 102	0
4.	SP	182Jh2010-004	272362021	Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě - drát žebírkový	t	0,026	-	0,026	29 000,00	754	0
9.	SP	212Hh2001-011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli - ocel 10 505	t	0,011	-	0,011	29 000,00	326	0
13.	SP	332Jh2010-004	631362021	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - drát žebírkový	t	4,018	-	4,018	35 152,53	141 225	0
13.	SP	332Jh2010-004	631362021	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - drát žebírkový	t	0,218	-	0,218	35 152,53	7 656	0
9.	SP	212Hh2001-011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli - ocel 10 505	t	0,231	-	0,231	29 000,00	6 692	0
4.	SP	182Jh2010-004	272362021	Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě - drát žebírkový	t	- 1,247	-	- 1,247	29 000,00	-36 154	-36 154
4.	SP	182Jh2010-004	272362021	Výztuž základových konstrukcí - svařované sítě - drát žebírkový	t	- 0,223	-	- 0,223	29 000,00	-6 467	-6 467
11.	SP	329366111		Výztuž železobetonových konstrukcí ostatních z oceli 10 505 D do 12 mm	t	- 1,23	-	- 1,23	29 000,00	-35 670	-35 670
										80 465	-78 291
7.	SP	211Hh2020-004	317944313	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, bez zazdění hlav - výška do 220 mm	t	0,346	-	0,346	36 018,38	12 467	0
7.	SP	211Hh2020-004	317944313	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, bez zazdění hlav - výška do 220 mm	t	1,134	-	1,134	36 018,38	40 829	0
7.	SP	211Hh2020-004	317944313	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, bez zazdění hlav - výška do 220 mm	t	- 0,167	-	- 0,167	36 018,38	-6 015	-6 015
										47 281	-6 015
6.	SP	211Fg2230-002	317234410	Vyzdívka mezi nosníky - cihly pálené, malta cementová	m3	1,323	-	1,323	5 347,31	7 074	0
6.	SP	211Fg2230-002	317234410	Vyzdívka mezi nosníky - cihly pálené, malta cementová	m3	- 1,485	-	- 1,485	5 347,31	-7 941	-7 941
										-866	-7 941
75.	SP	226Fg2030-002	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z cihel pálených, na jakoukoliv maltu - tloušťka 65 mm	m2	29,506	-	29,506	459,85	13 568	0
2.	SP	231Fg2070-004	411239221	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v klenbách - tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm, cihly pálené	m2	- 4,95	-	- 4,95	2 085,52	-10 323	-10 323
										3 245	-10 323
3.	SP	123Cc0120-006	132301401	Vykopávka hloubená pod základy - hornina 4	m3	1,597	-	1,597	1 978,66	3 160	0
135.	SP	123Cc0120-006	132301401	Vykopávka hloubená pod základy - hornina 4	m3	- 0,797	-	- 0,797	1 978,66	-1 577	-1 577
										1 583	-1 577
6.	SP	212Eq4070-006	417321313	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez výztuže) - třída B 20 (C 16/20)	m3	0,453	-	0,453	3 230,74	1 464	0
71.	SP	232Eq4040-006	411323333	Beton kleneb nebo skořepin, železový (bez výztuže) - třída B 20 (C 16/20)	m3	1,04	-	1,04	3 271,14	3 402	0
6.	SP	212Eq4070-006	417321313	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez výztuže) - třída B 20 (C 16/20)	m3	8,625	-	8,625	3 230,74	27 865	0
6.	SP	212Eq4070-006	417321313	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez výztuže) - třída B 20 (C 16/20)	m3	0,45	-	0,45	3 230,74	1 454	0

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
71.	SP	232Eq4040-006	411323333	Beton kleneb nebo skořepin, železový (bez výztuže) - třída B 20 (C 16/20)	m3	0,74	-	0,74	3 271,14	2 420	0
8.	SP	329321112		Konstrukce ostatní ze ŽB vodostavebného V4 tř. B 20	m3	- 11,47	-	- 11,47	4 100,00	-47 027	-47 027
										-10 422	-47 027
98.	SP	232Ri4010-028	411353104	Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - klenby, poloměr přes 1000 mm, tvar vrchlíku, odstranění	m2	5,2	-	5,2	107,34	558	0
99.	SP	232Ri4010-026	411353103	Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - klenby, poloměr přes 1000 mm, tvar vrchlíku, zřízení	m2	5,2	-	5,2	696,06	3 620	0
100.	SP	232Ri2010-006	411354173	Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení	m2	5,2	-	5,2	177,47	923	0
101.	SP	232Ri2010-008	411354174	Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení přes 5 do 12 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění	m2	5,2	-	5,2	39,09	203	0
7.	SP	212Ri2050-002	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zřízení	m2	24,907	-	24,907	229,81	5 724	0
8.	SP	212Ri2050-004	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	m2	24,907	-	24,907	61,48	1 531	0
89.	SP	212Ri2010-002	317351101	Bednění klenbových pásů valených, včetně podpěrné konstrukce - výška podpěrné kce do 4 m, zřízení	m2	5,6	-	5,6	701,19	3 927	0
90.	SP	212Ri2010-004	317351102	Bednění klenbových pásů valených, včetně podpěrné konstrukce - výška podpěrné kce do 4 m, odstranění	m2	5,6	-	5,6	164,78	923	0
91.	SP	212Ri2020-002	317351103	Příplatek za podpěrnou konstrukci bednění klenbových pásů - výška podpěrné kce přes 4 do 6 m, zřízení i odstranění	m2	5,6	-	5,6	83,68	469	0
9.	SP	270351000		Zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	- 9,1	-	- 9,1	221,00	-2 011	-2 011
10.	SP	270351800		Odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného	m2	- 14,5	-	- 14,5	46,00	-667	-667
9.	SP	329351010		Bednění ostatních konstrukcí rovinné	m2	- 31,47	-	- 31,47	955,00	-30 054	-30 054
10.	SP	329352010		Odbednění ostatních konstrukcí rovinné	m2	- 31,47	-	- 31,47	197,00	-6 200	-6 200
										-21 054	-38 932
17.	H	000Hi2134-016		Hranol z jehličnatého dřeva	m3	2,429	-	2,429	6 300,00	15 301	0
96.	SP	279Z16010-002	762395000	Spojovací a ochranné prostředky - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,429	-	2,429	1 426,12	3 464	0
97.	SP	332Hi0030-002	763752111	Montáž podlah - rámu obvodových i vnitřních, polštářů, průřez do 50 cm2	m	506,0	-	506,0	138,81	70 236	0
1.	SP	236Gg2001-017	411168124	Strop ze stropních keram. nosníků POT a cihel. stropních vložek MIAKO vč. zmonolitnění betonem B20 - značka 15/50, osová vzd. nosníků 50 mm, délka 4 až 5 m, tl. stropu 21 cm	m2	- 21,0	-	- 21,0	1 671,70	-35 106	-35 106
1.	SP	236Gg2001-017	411168124	Strop ze stropních keram. nosníků POT a cihel. stropních vložek MIAKO vč. zmonolitnění betonem B20 - značka 15/50, osová vzd. nosníků 50 mm, délka 4 až 5 m, tl. stropu 21 cm	m2	- 22,35	-	- 22,35	1 671,70	-37 362	-37 362
										16 533	-72 468

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
1.	SP	430 Ssch2		Ssch2 - Kamenné tříramenné stávající schodiště - oprava - kompletní provedení - dodávka, demontáž stávajícího a montáž	kpl	1,0	-	1,0	35 750,00	35 750	0
2.	SP	430 Ssch2 1		Ssch2 - Kamenné tříramenné schodiště - dodávka nového - kompletní provedení - dodávka, demontáž stávajícího a montáž	kpl	- 1,0	-	- 1,0	121 613,00	-121 613	-121 613
										-85 863	-121 613
4.	SP	421Pq3200-002	612473181	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka hladká	m2	226,699	-	226,699	150,65	34 153	0
108.	MP	X34		Sanační omítky	m2	195,465	-	195,465	934,00	182 564	0
58.	SP	421Pq3170-004	612471413	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu vnitřních svislých konstrukcí - akt. štuk, disperzní přilnavá přísada k hladkému podkladu, nanášení a vyhlazení plsti, tl. 2 až 3 mm	m2	476,247	-	476,247	97,74	46 547	0
59.	SP	X3642		Tenkovrstvá úprava povrchu vnitřních vodorovných konstrukcí - akt. štukem	m2	651,4	-	651,4	147,74	96 238	0
115.	SP	421Pq3380-012	612421231	Oprava vnitřních vápenných omítek, stěn - plocha přes 5 do 10 %, omítka štuková	m2	7,07	-	7,07	49,67	351	0
40.	SP	400Bv8001-013	784402802	Odstranění maleb - oškrabáním, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	m2	1 102,847	-	1 102,847	14,79	16 309	0
1.	SP	451Pq3060-012	611422133	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová - klenba nebo skořepina, omítka štuková	m2	- 651,4	-	- 651,4	286,41	-186 571	-186 571
5.	SP	421Pq3200-004	612473182	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka štuková	m2	- 476,247	-	- 476,247	229,92	-109 496	-109 496
5.	SP	421Pq3200-004	612473182	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka štuková	m2	- 410,428	-	- 410,428	229,92	-94 364	-94 364
										-14 269	-390 430
8.	SP	411Pq3080-012	622421144	Vnější omítka stěn vápenná nebo vápenocementová - omítka štuková nebo stříkaná na jádro (vč. jádra), v přírodní barvě štku, stupeň složitosti III	m2	42,55	-	42,55	409,54	17 426	0
122.	SP	411Pq3150-004	622471116	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu vnějších svislých konstrukcí, z lešení - akt. štuk, disperzní přilnavá přísada k hladkému podkladu, nanášení a vyhlazení plsti, tl. 2 až 3 mm	m2	42,45	-	42,45	102,79	4 363	0
164.	MP	X807		Oprava římsy sever	kpl.	1,0	-	1,0	6 500,00	6 500	0
165.	MP	X808		Zhotovení šambrán severní fasáda	kus	3,0	-	3,0	1 870,00	5 610	0
172.	SP	421Pq3400-004	612423531	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou - šířka do 150 mm, omítka štuková	m2	42,24	-	42,24	639,93	27 031	0
7.	SP	416Vv8010-002	620411135	Nátěr vnější vyzrálé omítky nebo stavební konstrukce barvou akrylátovou - z postaveného lešení, stupeň složitosti I až II	m2	828,5	-	828,5	173,63	143 856	0
9.	SP	411Pq3290-044	622423121	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových - stupeň členitosti III, plocha do 10 %, omítka štuková	m2	- 1 368,044	-	- 1 368,044	73,98	-101 211	-101 211
										103 575	-101 211
121.	SP	332Eq4010-008	631312611	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 50 do 80 mm, třída B 20 (C 16/20)	m3	53,136	-	53,136	3 565,62	189 463	0
90.	SP	332Eq4010-016	631313511	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 80 do 120 mm, třída B 13,5	m3	4,356	-	4,356	3 137,73	13 668	0

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Pof.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
95.	SP	332Eq4010-018	631313611	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 80 do 120 mm, třída B 20 (C 16/20)	m3	14,445	-	14,445	3 416,08	49 346	0
10.	SP	631 01		Vyrovnávací ztužený beton + podlah. topení - tl. 60mm	m2	12,703	-	12,703	600,00	7 622	0
12.	SP	631342112		Mazanina tl do 80 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500 kg/m3	m3	- 4,22	-	- 4,22	3 720,00	-15 698	-15 698
10.	SP	631 01		Vyrovnávací ztužený beton + podlah. topení - tl. 60mm	m2	- 463,7	-	- 463,7	600,00	-278 220	-278 220
										-33 820	-293 918
15.	SP	211Bg2130-044	974031167	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	18,3	-	18,3	136,96	2 506	0
170.	SP	211Bg2150-004	974031222	Vysekání rýh v cihelném zdivu u stropu - hloubka do 30 mm, šířka do 70 mm	m	197,0	-	197,0	53,16	10 472	0
171.	SP	231Bg2040-002	974031721	Vysekání rýh v podhledu cihelných kleneb nebo pásů - hloubka do 30 mm, šířka do 30 mm	m	225,4	-	225,4	64,07	14 442	0
14.	SP	211Bg2130-044	974031167	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	39,56	-	39,56	136,96	5 418	0
15.	SP	211Bg2130-044	974031167	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	18,2	-	18,2	136,96	2 493	0
15.	SP	211Bg2130-044	974031167	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	32,1	-	32,1	136,96	4 396	0
16.	SP	211Bg2180-004	974031169	Příplatek k ceně vysekání rýh v cihelném zdivu za každých dalších 100 mm šířky - hloubka do 150 mm	m	32,1	-	32,1	27,18	872	0
87.	MP	X3780		Řízené vrtání vnějšího průměru od 120mm do 135mm	m	2,4	-	2,4	5 150,00	12 360	0
24.	MP	460310102		Řízené vrtání vnějšího průměru přes 63 mm do 90 mm	m	1,2	-	1,2	3 300,00	3 960	0
24.	MP	460310102		Řízené vrtání vnějšího průměru přes 63 mm do 90 mm	m	- 11,65	-	- 11,65	3 300,00	-38 445	-38 445
										18 475	-38 445
27.	SP	180Bz0020-002	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	3,884	-	3,884	142,24	552	0
28.	SP	180Bz0020-004	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	38,84	-	38,84	15,85	616	0
29.	SP	941Bz0060-010	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu - bez naložení, ale se složením, do 5 km	t	3,884	-	3,884	408,59	1 587	0
30.	SP	979082319		Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	38,84	-	38,84	90,50	3 515	0
31.	SP	941Bz0080-004	979087213	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,884	-	3,884	382,53	1 486	0
29.	SP	941Bz0060-010	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu - bez naložení, ale se složením, do 5 km	t	38,0	-	38,0	408,59	15 526	0
30.	SP	979082319		Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	380,0	-	380,0	90,50	34 390	0
31.	SP	941Bz0080-004	979087213	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	38,0	-	38,0	382,53	14 536	0
27.	SP	180Bz0020-002	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	- 562,0	-	- 562,0	142,24	-79 938	-79 938
28.	SP	180Bz0020-004	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	- 2 248,0	-	- 2 248,0	15,85	-35 641	-35 641
29.	SP	941Bz0060-010	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu - bez naložení, ale se složením, do 5 km	t	- 562,0	-	- 562,0	408,59	-229 627	-229 627

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
30.	SP	979082319		Příplatek ZKD 1000 m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	- 5 620,0	-	- 5 620,0	90,50	-508 610	-508 610
31.	SP	941Bz0080-004	979087213	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	- 562,0	-	- 562,0	382,53	-214 984	-214 984
										-996 593	-1 068 802
8.	SP	432Bg2010-008	965032131	Bourání podlah z cihel	m2	30,9	-	30,9	50,00	1 545	0
9.	SP	965041000		Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	99,6	-	99,6	299,00	29 780	0
8.	SP	432Bg2010-008	965032131	Bourání podlah z cihel	m2	2,0	-	2,0	50,00	100	0
48.	SP	332Bq4010-026	965043321	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton s potěrem nebo teracem, tl. do 100 mm, plocha do 1 m2	m3	7,563	-	7,563	2 160,77	16 341	0
8.	SP	432Bg2010-008	965032131	Bourání podlah z cihel	m2	- 510,58	-	- 510,58	50,00	-25 529	-25 529
7.	SP	432Be0010-008	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb - z desek nebo mozaiky, plocha přes 1 m2	m2	- 437,6	-	- 437,6	26,34	-11 528	-11 528
										10 709	-37 057
55.	SP	X3586		Broušení dřevěných pohledových konstrukcí - výměry dopřesěny po předložení odsouhlasené PO zprávy	m2	1 960,649	-	1 960,649	55,00	107 836	0
57.	SP	X3589		Očištění dřevěných konstrukcí	m2	3 464,838	-	3 464,838	32,00	110 875	0
56.	SP	486Bv0010-006	783101841	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí - OK železničních mostů, oškrabání	m2	204,467	-	204,467	30,26	6 188	0
113.	MP	X3589		Broušení dřevěných pohledových konstrukcí	m2	60,0	-	60,0	55,00	3 300	0
1.	SP	938533111		Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	- 3 823,2	-	- 3 823,2	70,00	-267 624	-267 624
										-39 426	-267 624
103.	H	190Ln6002-012		Fólie protivlhkostní Fondaline Plus - 500, š. role 1,5 mm, balení 30 m2	m2	24,25	-	24,25	55,00	1 334	0
102.	H	130Ln6034-004		Geotextilie polypropylenová Geofiltex-Siltex - 73/25	m2	35,0	-	35,0	21,75	761	0
104.	SP	190Ln6010-002	711471051	Provedení izolace proti tlakové vodě termoplasty - fólie PVC, volně položená, plocha vodorovná	m2	6,75	-	6,75	114,35	772	0
4.	H	711 01		Nopové desky DESAN 1720/820	m2	43,775	-	43,775	333,00	14 577	0
3.	SP	190Ln6060-004	711131220	Izolace proti zemní vlhkosti - plocha vodorovná	m2	- 51,1	-	- 51,1	98,97	-5 057	-5 057
8.	SP	190Ln2020-004	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAIP, plocha svislá	m2	- 20,14	-	- 20,14	83,23	-1 676	-1 676
9.	H	628361100		pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40	m2	- 24,172	-	- 24,172	121,00	-2 925	-2 925
										7 785	-9 658
5.	SP	439Ka0010-002	713121111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho bez pískového lože	m2	4,2	-	4,2	17,72	74	0
5.	SP	439Ka0010-002	713121111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho bez pískového lože	m2	265,842	-	265,842	17,72	4 711	0
8.	H	283759090		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	4,145	-	4,145	154,00	638	0
107.	H	239Km1034-018		Plst Isover RIO - 20, LxBxH 4000x1200x200 mm, tepelný odpor 4,50 m2K/W, balení 4,8 m2	m2	261,697	-	261,697	290,00	75 892	0
1.	SP	459Ka0010-002	713111111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - vrchem, kladená volně, bez překrytí lepenkou	m2	- 171,65	-	- 171,65	21,99	-3 775	-3 775
2.	H	631481100		deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl 60 mm	m2	- 175,083	-	- 175,083	104,00	-18 209	-18 209
7.	SP	439Ka0010-004	713121121	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - dvouvrstvá, kladená na sucho bez pískového lože	m2	- 51,1	-	- 51,1	29,32	-1 498	-1 498

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
8.	H	283759090		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	- 99,876	-	- 99,876	154,00	-15 381	-15 381
9.	SP	713191131		Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	- 51,1	-	- 51,1	42,50	-2 172	-2 172
										40 281	-41 034
247.	SP	X5003		OT RADIK KORADO 22VK/3140-6 D+M	kus	9,0	-	9,0	3 235,00	29 115	0
248.	SP	X5004		OT RADIK KORADO 22VK/4140-6 D+M	kus	4,0	-	4,0	3 850,00	15 400	0
249.	SP	X5005		OT RADIK KORADO 22VK/6100-6 D+M	kus	2,0	-	2,0	2 827,00	5 654	0
250.	SP	X5006		OT RADIK KORADO 22VK/6260-6 D+M	kus	2,0	-	2,0	5 863,00	11 726	0
251.	SP	X5007		OT RADIK KORADO 22VKU/6180-6 D+M	kus	1,0	-	1,0	4 215,00	4 215	0
257.	SP	X5013		Potrubí Cu 54	m	16,0	-	16,0	759,00	12 144	0
244.	SP	X5000		OT RADIK KORADO 22VK/6160-6 D+M	kus	- 10,0	-	- 10,0	3 565,00	-35 650	-35 650
245.	SP	X5001		OT RADIK KORADO 22VK/6180-6 D+M	kus	- 1,0	-	- 1,0	3 815,00	-3 815	-3 815
246.	SP	X5002		OT RADIK KORADO 22VK/6200-6 D+M	kus	- 7,0	-	- 7,0	5 663,00	-39 641	-39 641
										-852	-79 106
279.	SP	X5206		Svítlidlo Albero 70E	kus	37,0	-	37,0	2 599,00	96 163	0
280.	SP	X5207		Svítlidlo Scena PS10	kus	26,0	-	26,0	2 467,00	64 142	0
274.	SP	X5201		Svítlidlo OMH70	kus	- 46,0	-	- 46,0	1 499,00	-68 954	-68 954
275.	SP	X5202		Svítlidlo OMH150	kus	- 7,0	-	- 7,0	1 599,00	-11 193	-11 193
276.	SP	X5203		Svítlidlo Electronic70	kus	- 1,0	-	- 1,0	4 959,00	-4 959	-4 959
277.	SP	X5204		Svítlidlo Osmont IN-16K52/042	kus	- 6,0	-	- 6,0	687,00	-4 122	-4 122
278.	SP	X5205		Svítlidlo Osmont IN-16B13/313	kus	- 3,0	-	- 3,0	1 856,00	-5 568	-5 568
										65 509	-94 796
132.	MP	X96		Prosklená markýza severního vstupu D+M	kpl.	1,0	-	1,0	93 000,00	93 000	0
1.	SP	473Ng2001-001	765311110	Zastřešení keramickou (pálenou) krytinou - tašky bobrovky	m2	- 31,338	-	- 31,338	647,90	-20 304	-20 304
1.	SP	762 901		Montáž vázaných konstrukcí krovů - přístavek vstupu - kompletní provedení+dodávka+povrchová úprava	m2PP	- 31,34	-	- 31,34	900,00	-28 206	-28 206
										44 490	-48 510
5.	SP	433Hi00401-024	762523926	Repase stávající dřevěné podlahy	m2	285,0	-	285,0	390,00	111 150	0
225.	MP	X2201		Repase podlah - rozdíl výměny podlahovek, nátěru podlah a zrepasování podlah	m2	- 934,371	-	- 934,371	60,00	-56 062	-56 062
240.	SP	X799		Povrchová úprava zrepasovaných podlah	m2	- 285,0	-	- 285,0	158,00	-45 030	-45 030
										10 058	-101 092
131.	MP	X3643		Masivní dřevěná podlaha podlahovky šířky 150mm na dřevěný rošt D+M podlaha P06 - včetně voskového oleje	m2	21,0	-	21,0	1 317,00	27 657	0
3.	SP	762 9901		Dřevěná masivní podlaha ve skladbě P06	m2	- 21,0	-	- 21,0	2 500,00	-52 500	-52 500
										-24 843	-52 500
8.	SP	272Bi0050-038	762331953	Vázané konstrukce krovů - vyřezání části střešní vazby - průřez přes 450 cm2, délka vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	74,05	-	74,05	163,34	12 095	0
4.	SP	272Hi0040-002	762332110	Montáž vázaných konstrukcí krovů - střechy pultové, sedlové, valbové, stanové, půdorys čtverec či obdélník, průřez do 120 cm2	m	- 56,4	-	- 56,4	117,00	-6 599	-6 599
										5 496	-6 599
84.	MP	X3774		Impregnační infuze napadených dřevěných částí	soubor	1,0	-	1,0	75 000,00	75 000	0
137.	MP	X3774		Impregnační infuze napadených dřevěných částí	soubor	- 1,0	-	- 1,0	75 000,00	-75 000	-75 000

Tabulka započtení plusových a mínusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
										0	-75 000
78.	SP	351Rf7001-013	763131242	Podhledy sádrokartonové Knauf, systém D.111 - GKFI, tl. desky 15 mm, bez tep. izolace, opl. deskami, protipož. impreg.	m2	328,1	-	328,1	524,02	171 931	0
202.	SP	351Rf7001-013	763131242	Podhledy sádrokartonové Knauf, systém D 111 - GKFI, tl. desky 15 mm, bez tep. izolace, opl. deskami, protipož. impreg. / dopřesnění podhledu v 2.01 podle PO zprávy	m2	- 328,1	-	- 328,1	524,02	-171 931	-171 931
										0	-171 931
203.	SP	351Rf7013-011	763133021	Podhledy sádrokartonové Rigips - konstrukce zavěšená dvouvrstvá nosná - RF, tl. desky 2x12,5 mm, protipožární	m2	450,003	-	450,003	818,53	368 343	0
218.	SP	351Rf7037-045	763161563	Podkrovní ze sádrokartonových desek Rigips - sp. konstr. 1vrst. z ocel. CD a UD, opl. deskami RF, tl. 2x12,5 mm, protip., plocha šikmá n. vodor.	m2	195,88	-	195,88	1 190,33	233 162	0
4.	SP	351Rf7009-005	763132220	Podhledy sádrokartonové Knauf, systém D 112 - GKF, tl. desky 15 mm, zavěšená dvouvrstvá nosná konstrukce, opl. deskami, protipožární	m2	- 155,95	-	- 155,95	510,00	-79 535	-79 535
6.	SP	763161421 25		SDK podkrovní s izolací tl. 250mm a parozábranou KNAUF kce z profilů CD 2vrstvá desky GKF tl 12,5 mm	m2	- 195,88	-	- 195,88	800,00	-156 704	-156 704
										365 266	-236 239
106.	MP	X455		3.NP nové sociální zařízení	kpl	1,0	-	1,0	193 401,00	193 401	0
213.	MP	X455		Nové sociální zařízení z dod.č.1	soub.	- 1,0	-	- 1,0	193 401,00	-193 401	-193 401
										0	-193 401
22.	SP	766 O03		Okno O-03 dvoukřídle - kompletní provedení - dodávka, demontáž stávajícího a montáž	kus	1,0	-	1,0	21 240,00	21 240	0
23.	SP	766 O04		Okno O-04 dvoukřídle 870x1650mm - kompletní provedení - dodávka, demontáž stávajícího a montáž	kus	- 1,0	-	- 1,0	14 160,00	-14 160	-14 160
										7 080	-14 160
186.	MP	766 D013.1		D13.1 dtto D13 bez PO	kus	1,0	-	1,0	28 116,00	28 116	0
189.	MP	766 D020		D20	kus	4,0	-	4,0	26 078,00	104 312	0
177.	MP	766 D6.1		D6.1 - dveře vnitřní levé 700x2100 EW30DP3	kus	1,0	-	1,0	22 261,00	22 261	0
178.	MP	766 D6.2		D6.2 - repase obložek 2.04-2.05	kus	1,0	-	1,0	5 000,00	5 000	0
173.	MP	766 D02B		D2B Dveře vstupní pravé 1000x2100 EW30DP3 - do strojovny výtahu	kus	1,0	-	1,0	35 909,00	35 909	0
179.	MP	766 D07		D7 - dveře vnitřní 900x2100	kus	1,0	-	1,0	13 452,00	13 452	0
180.	MP	766 D07.1		D7.1 vnitřní 800x2100 pravé do komory Knapu 2.NP	kus	1,0	-	1,0	12 532,00	12 532	0
181.	MP	766 D07.2		D7.2 vnitřní 700x2100 pravé do úklidové komory 3.NP	kus	1,0	-	1,0	12 246,00	12 246	0
182.	MP	766 D08		D8	kus	2,0	-	2,0	14 160,00	28 320	0
183.	MP	766 D011		D11	kus	1,0	-	1,0	6 500,00	6 500	0
184.	MP	766 D012		D12	kus	1,0	-	1,0	6 500,00	6 500	0
187.	MP	766 D017		D17	kus	- 1,0	-	- 1,0	48 203,00	-48 203	-48 203
188.	MP	766 D019		D19	kus	- 1,0	-	- 1,0	26 078,00	-26 078	-26 078
190.	MP	766 D023		D23	kus	- 1,0	-	- 1,0	38 940,00	-38 940	-38 940
174.	MP	766 D03		D3 - dveře vstupní úprava dveří	kus	1,0	-	1,0	-34 044,00	-34 044	-34 044
175.	MP	766 D04		D4 - dveře vnitřní úprava dveří	kus	3,0	-	3,0	-11 837,67	-35 513	-35 513
176.	MP	766 D06		D6	kus	- 5,0	-	- 5,0	13 452,00	-67 260	-67 260
185.	MP	766 D013		D13	kus	- 1,0	-	- 1,0	48 026,00	-48 026	-48 026
										-22 916	-298 064

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
99.	MP	X200		Zábradlí schodiště z 1.02 do 1.05 včetně dřevěného madla	kpl	1,0	–	1,0	13 294,00	13 294	0
9.	SP	767 Z09		Z9 - zábradlí schodiště z 1.02 do 1.05 - kompletní provedení - dodávka a montáž	kus	- 1,0	–	- 1,0	2 500,00	-2 500	-2 500
										10 794	-2 500
83.	SP	X3773		Ocelový keson - D+M 1.4x3x1	soubor	1,0	–	1,0	34 130,25	34 130	0
3.	SP	273321311		Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	- 12,374	–	- 12,374	2 950,00	-36 503	-36 503
										-2 373	-36 503
100.	MP	X201		Schodiště S3 včetně zábradlí a madla	kpl	1,0	–	1,0	140 202,30	140 202	0
243.	SP	X98		Konzoly pro vynešení schodiště S6 D+M	kus	2,0	–	2,0	3 246,75	6 494	0
30.	SP	766 Sch 3		Celodřevěné masivní schodiště	kpl	1,0	- 200,0	- 1,0	292 800,00	-292 800	-292 800
										-146 104	-292 800
51.	H	X3579		Dlažba cihelná Terca ruční interiérová čtvercová 250x250x30 16ks/m2	m2	263,326	–	263,326	928,00	244 366	0
1.	SP	432Sg2040-014	771544111	Montáž podlah - lepené flexibilním lepidlem - cihelná dlažba	m2	17,326	–	17,326	550,00	9 529	0
1.	SP	432Sg2040-014	771544111	Montáž podlah - lepené flexibilním lepidlem - cihelná dlažba	m2	4,5	–	4,5	550,00	2 475	0
2.	H	771544112 2		Cihelná dlažba - 250x250x30mm - dodávka nové dlažby - bude upřesněno po odsouhlasení investorem	m2	4,5	–	4,5	928,00	4 176	0
14.	SP	332Cp3010-004	631591125	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách - umělý - perlit	m3	5,25	–	5,25	2 803,47	14 718	0
2.	H	771544112		Cihelná dlažba - původní - očištěná	m2	- 246,0	–	- 246,0	295,00	-72 570	-72 570
3.	SP	432Sf3010-006	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových - kladené do malty, přes 9 do 12 kus/m2	m2	- 105,0	–	- 105,0	330,00	-34 650	-34 650
14.	SP	332Cp3010-004	631591125	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách - umělý - perlit	m3	- 199,85	–	- 199,85	2 803,47	-560 274	-560 274
										-392 230	-667 494
32.	SP	979098191		Poplatek za skládku - netříděné	t	3,884	–	3,884	600,00	2 330	0
1.	SP	979098191 1		Poplatek za skládku - tříděné	t	- 562,0	–	- 562,0	250,00	-140 500	-140 500
										-138 170	-140 500
1.	SP	433Hi00401 1-024	762523926	Repase stávající dřevěné podlahy - doplnění a výměna podlahovek v max 45% plochy	m2	562,371	–	562,371	850,00	478 015	0
1.	SP	433Hi00401 1-024	762523926	Repase stávající dřevěné podlahy - výměna podlahovek	m2	- 285,0	–	- 285,0	850,00	-242 250	-242 250
										235 765	-242 250
268.	SP	X5101		Výkop třídy zeminy IV	m3	31,0	–	31,0	1 536,00	47 616	0
270.	SP	X5103		Zához výkopu zeminy třídy IV	m3	33,0	–	33,0	303,00	9 999	0
271.	SP	X5104		Práce spojené s uzavírkou komunikace, včetně dopravního značení	soubor	1,0	–	1,0	1 295,00	1 295	0
267.	SP	X5100		Výkop třídy zeminy III	m3	- 31,0	–	- 31,0	719,00	-22 289	-22 289
269.	SP	X5102		Zához výkopu třídy zeminy III	m3	- 33,0	–	- 33,0	303,00	-9 999	-9 999
										26 622	-32 288
5.	SP	432Sg2060-098	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rezné nebo glazované, povrch protiskluzný nebo relief., do 50 kus/m2	m2	153,7	–	153,7	371,00	57 023	0
6.	H	597610000		dlažba keramická	m2	187,385	–	187,385	320,00	59 963	0
4.	H	597614240		dlaždice keramické - šedé	m2	- 105,0	–	- 105,0	600,00	-63 000	-63 000

Tabulka započtení plusových a minusových položek - dodatek č. 1 a č. 2:

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Vým. bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Odpočty
7.	SP	432Sg2060-100	771574132	Montáž podlah z dlaždic keramických - lep. disperz. lep., režné nebo glazované, povrch protiskluzný nebo relief., přes 50 do 85 kus/m2	m2	- 48,7	-	- 48,7	371,00	-18 068	-18 068
										35 918	-81 068
134.	MP	X97		Malby na sanační omítky	m2	195,465	-	195,465	88,00	17 201	0
1.	SP	400Vv8043-013	784453632	Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvz., dvojnás. s pen. nátěrem, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	m2	- 332,875	-	- 332,875	32,00	-10 652	-10 652
										6 549	-10 652
226.	MP	783612950x2		Nátěry viditelných dřevěných podbití a nosných konstrukcí	m2	1 339,537	-	1 339,537	219,66	294 243	0
114.	SP	390Vv4080-008	783795214	Nátěry tesařských konstrukcí ostatní, dražšími barvami (např. Důfa, ...) - 2× základní a 2× lakování	m2	60,0	-	60,0	219,66	13 180	0
4.	SP	390Vu3020-004	783783403	Nátěry tesařských konstrukcí proti plísní, mechu, lišejníku, dražšími barvami (např. DŮFA, ...) - lazurovací nátěr LND	m2	5 800,36	-	5 800,36	47,20	273 761	0
42.	SP	400Vu3001-005	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, dřevokaznému hmyzu a plísním - sanační	m2	7 202,14	-	7 202,14	51,63	371 823	0
2.	SP	783612950x1		Nátěr repasované stropní konstrukce - voskový olej	m2	- 392,185	-	- 392,185	330,00	-129 421	-129 421
2.	SP	783612950x1		Nátěr repasované stropní konstrukce - voskový olej	m2	- 1 496,765	-	- 1 496,765	330,00	-493 932	-493 932
3.	SP	400Vu4001-005	783783201	Nátěry tesařských konstrukcí protipožární	m2	- 810,58	-	- 810,58	415,00	-336 391	-336 391
										-6 739	-959 744
Zápočet více a méně prací:										-795 300	-6 503 158