

KONTROLA PROCESU PŘÍPRAVY PROJEKTU SMUTEČNÍ SÍNĚ

Kontrolní výbor se na svých schůzkách zabýval projektem Smuteční síně na jilemnickém hřbitově. Kontrola se dá rozdělit na dvě problematiky:

1. Jakým způsobem se projekt dostal do fáze realizace bez veřejné diskuze a bez představení studie a projektu zastupitelům.

- Podklad 1. Co předcházelo zadání studie a zadání projektu
- Podklad 2. Odpovědi M. Šnorberta na dotazy KV ohledně Smuteční síně ze dne 6. 5. 2022
- Podklad 3. Výzva k podání cenového návrhu studiu Aleš
- Podklad 4. Zápis z 8. schůzky implementační skupiny
- Podklad 5. Odůvodnění pro přímé zadání VZMR III. Kategorie

ZÁVĚR KV:

– Kontrolní výbor prověřil, že správcem i příkazcem operací při zadávání studií a projektů jsou zaměstnanci městského úřadu. Volení zástupci občanů tak nemají možnost přímo rozhodovat o prioritách. Kontrolní výbor doporučuje, aby příkazcem těchto operací byl starosta města.

2. Jak byly diskutovány v komisích, vedením města a zaměstnanci města provozování Smuteční síně, ekonomika provozu, kapacita a využitelnost.

- Podklad 6. Zjišťování kontrolního výboru jak se to dělá jinde

ZÁVĚR KV:

– Neproběhlo žádné zjišťování, kdo a za jakých podmínek bude provozovat smuteční síň.
– Jediná „odborná schůzka“ o provozu smuteční síně byla s hrobníkem panem Machotou.
– Nejsou známy podklady, jak došlo vedení města k počtu 100 obřadů za rok.
– Současný projekt Smuteční síně je určen pro město zhruba s desetinásobným počtem obyvatel.

V Jilemnici dne 7. 6. 2022

ing. Leoš Erben
předseda kontrolního výboru

Podklad 1. CO PŘEDCHÁZELO ZADÁNÍ STUDIE A ZADÁNÍ PROJEKTU

Dle sdělení pana M. Šnorberta prvotní impuls k výstavbě smuteční síně vzešel z implementační skupiny strategického rozvoje, kterou tvoří členové RM a další členové (nezmínění).

DOHLEDANÉ UDÁLOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K DISKUZI O SMUTEČNÍ SÍNI A USNESENÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE TÝKAJÍCÍ SE SMUTEČNÍ SÍNĚ

datum neznámé	implementační skupina, odkud prý vzešel požadavek na smuteční síň (v zápisech o tom zmínka nebyla nalezena)
26.2.2020	14. jednání ZM - schvalování rozpočtu na rok 2020 - 300 000,00 Kč na studii Text: <i>Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (přístavba DC, území bytové výstavby Buben, chodník Roztocká, smuteční síň, knihovna, komunikace Nouzov, cyklostezka apod.</i>
16. 9. 2020	Na 8. schůzce implementační skupiny: “V úvodu byl představen dílčí projekt – koncept studie smuteční síně na tzv. „dětském hřbitově“” (viz Podklad 8)
13.10.2020	Zveřejněna „zkrácená verze“ studie na vývěsce za radnicí, kde mj. chybí mezi autory Ing. Arch. Martin Šnorbert. (K videní zde: https://www.facebook.com/PiratiJil/photos/pcb.207817010763707/207816867430388/)
27.10.2020	Roman Vyšanský si píše s Martinem Šnorbertem st. https://www.facebook.com/notes/1289309911408409/ (Na základě toho přichází od insiderů informace o střetu zájmů vedoucího odboru.)
30.10.2020	Na webu města zveřejněno originální text studie, kde je jako autor uveden Ing. Arch. Lukáš Velíšek a Ing. Arch. Martin Šnorbert.
14.10.2020	46. jednání RM: vyjímka u veřejné zakázky na projekt smuteční síně Text: <i>RM schvaluje vyjímku u zadávání veřejné zakázky „Zpracování jednostupňového projektu (DSP/DPS/DVZ) smuteční síně“ dle článku 12, bod 1 a 3 vnitřní směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek.</i>
30.11.2020	Zveřejnění zakázky na profilu zadavatele: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2/zakazka/P20V00000012 - 750 000,00 Kč
24.2.2021	21. ZM - schvalování rozpočtu na rok 2021 - 950 000,00 Kč Text: <i>Nadále bude pokračovat příprava projektových dokumentací k akcím, které se budou realizovat v příštích letech (přístavba DC, území bytové výstavby Buben, chodník Roztocká, smuteční síň, komunikace Nozov, cyklostezka „Za prací“ a „Hraběnka“ aj.</i>
15.9.2021	25. ZM - 71/21 odkoupení pozemku od ČČE Jilemnice - 1 360,00 Kč Text: <i>Viz. příloha č. 8 Město Jilemnice v současné době pracuje na projektu rozlučkové síně na místním hřbitově. Pro uložení sítí, které budou realizací projektu dotčeny, bude město Jilemnice potřebovat i část pozemkové parcely p.č. 636 ostatní plocha, pohřebiště ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jilemnici, v k.ú. Jilemnice. Na základě jednání s vlastníkem pozemku bylo dohodnuto, že církev potřebnou část</i>

	pozemku odprodá, pokud město Jilemnice zafinancuje náklady s převodem spojené. Na základě jednání s vlastníkem pozemku bylo dohodnuto, že církev potřebnou část pozemku odprodá, pokud město Jilemnice zafinancuje náklady s převodem spojené. Město Jilemnice tedy nechalo zpracovat znalecký posudek, cena dle posudku na cenu tržní činí 20 Kč/m², a dále geometrický plán na oddělení pozemku. Dle něj má oddělovaná plocha pozemku výměru 68 m². Kupní cena tedy bude činit 1360 Kč.
2.3.2022	29. ZM - schvalování rozpočtu na rok 2022 - 5 380 000,00 Kč Text: K rozpočtu kapitálových výdajů 2022: Bude zahájena výstavba smuteční síně (5.380 tis. Kč) a vybudováno workoutové hřiště na Hraběnce (400 tis. Kč).

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA SMUTEČNÍ SÍŇ

2020	ČÁSTKA	262 933,-
2021	ČÁSTKA	926 033,-
2022	ČÁSTKA	39 085,-
+ další předpokládané čerpání v roce 2022		5 380 000,-

Podklad 2. Odpovědi M. Šnorberta na dotazy KV ohledně Smuteční síně ze dne 6. 5. 2022

- Proběhlo jednání s pohřební službou nebo s případným jiným pronájemcem, jestli bude využívat Smuteční síň a za jakých podmínek?

S pohřební službou jednání proběhlo, ale s ní nemá město Jilemnice uzavřen smluvní vztah (nedovolená podpora soukromému subjektu?), takže požadavkům na „mrazáky“ v objektu nebylo vyhověno. Nejvíce byla diskutován provoz, průběh obřadu a kapacita, většinu požadavků bylo vyhověno. Dále bylo pracováno s panem Machotou (hrobník a má na správu hřbitova smluvní vztah), zde mu v původním domku budou vytvořeny lepší podmínky

- Může být předložen položkový rozpočet?

Původní odhad ceny objektu, přípojek a parkovacích stání byl cca 39,37 mil. Kč s DPH, nyní po přepočtech i po požadavku nové kanalizace a vodovodu a přeložek sítí je to okolo 53 mil. Kč, přičemž cca 5,5 mil. Kč s DPH činí přeložky a z toho vodovod a kanalizace by měl být v režii VHS Turnov (cca 4 mil. Kč) by mělo realizovat VHS (vodovod a kanalizace). Položkový rozpočet dosud zpracován není, jsme ve stadiu projektu pro vydání společného územního a stavebního řízení. Po vydání stavebního povolení bude dopracována prováděcí dokumentace i s položkovým rozpočtem, který vše upřesní. Definitivní cena může být až po soutěži. Teoretická možnost získání dotace na zelenou střechu a modrozelenou infrastrukturu (záchyt dešťových vod z nově zřízených parkovacích míst a z jímání dešťové vody na zálivku)

- Proč nebyla soutěžena studie?

V rozpočtu města pro rok 2020 byla schválena částka 150 000 Kč na vypracování studie smuteční síně. Tato částka by na vypsání soutěže a odměny zúčastněným nestačila. Takže postup je níže uveden, Cena za studii byla 120 000 Kč bez DPH. Vedení města bylo i s předsedou komise rozvoje o přímém zadání informováno a nevyslovilo námitek...

V rámci požadavku na vybudování smuteční síně v Jilemnici byl osloven architektonický ateliér ALEŠ, s.r.o. Praha 4 k podání nabídky na zpracování studie. Důvodem pro přímé zadání byl fakt, že v rámci hledání nejvhodnější lokality pro umístění smuteční síně tento ateliér v předstihu vyhodnotil 4 možné lokality v součinnosti s urbanistickou vizí zpracovanou ing. arch. Janou Langerovou. Navrhovaná cena za nabízenou službu je v místě a čase obvyklá s přihlédnutím ke skutečnosti, že v území se nenachází příliš renomovaných architektů. Návrh ceny vychází z honorářového řádu (předpokládaná cena stavby 20,3 mil. Kč bez DPH = cena studie 286 tis. Kč). Z této ceny byla poskytnuta sleva 58%.

- Můžou být předloženy podklady pro vypracování studie?

V přílohách, vše podstatné je v souboru výzva k podání cenového návrhu, k definici zadání proběhly minimálně 3 schůzky formátu někdo z vedení města, ing. Morávková, Šnorbert, Machota a telefonicky pohřební služba....

Podklad 3. Výzva k podání cenového návrhu studiu Aleš

DODÁNO M. ŠNORBERTEM

Výzva k podání cenového návrhu

Tímto Vás vyzýváme k podání cenového návrhu na zpracování PD pro výstavbu smuteční síně v prostoru tzv. dětského hřbitova, která by měla sloužit pro výstavbu tohoto objektu občanské vybavenosti a zároveň nastínit zbývající využití zbývajících prostoru. Cenovou nabídku rozdělte na fázi studie /případně lze požadovat i částku za koncept a dopracování studie), rovněž lze stanovit rozdělit částku za jednostupňový projekt k projednání ve stavebním řízení a po zpracování připomínek DOSSů a výkazu výměr.

Požadavky na smuteční síň v Jilemnici

- Umístit smuteční síň na pozemku tzv. dětského hřbitova (p. p. č. 634 a nejspíše i jako náhradu hrobníkovy domku st. p. č. 635 v k. ú. Jilemnice, při zachování dvojice vzrostlých lip
- Parkování navrhnout podél komunikace ve Zvědavé uličce.
- Potřebný počet smutečních hostů je 80, z toho 40 sedících.
- Předpokládaný počet obřadů je cca 100 za rok, je třeba počítat s tím, že bude i více obřadů za den.
- 80% obřadů předchází žehu, 20% pohřbů do země.
- Řešení musí umožnit tradiční vynášení rakve.
- Návrh musí řešit zeleň a výsadbu stromů v širším kontextu, s návazností na katolický a evangelický hřbitov, umístění rozptylové loučky a pietního místa.
- Není požadován chladicí (ani mrazicí) box, ani prostor pro mytí a oblékání těl. Tyto prostory má pohřební služba pronajaty v jilemnické nemocnici. Těla budou přivážena před obřadem a po něm opět odvážena. Zásadu je třeba ověřit s hygienickou stanicí.
- Požadavek na tzv. výstav, místnost pro rozloučení pro úzkou rodinu. Po uplynutí lhůty od úmrtí je nezbytné pozůstalé od otevřené rakve oddělit sklem.
- WC pro smuteční hosty, zároveň přístupný pro návštěvníky hřbitova (zamykání, vstup na mince ?).
- Kancelář pohřební služby (obřadníka), obsluha svícení, reprodukováné hudby apod.
- Prostor pro řečníka a živou hudbu (komorního charakteru). Velkoformátová obrazovka.
- Skladový prostor pro hrobníka (charakter garáže) s malým administrativním pracovištěm.
- Společné sociální zázemí pro pohřební službu a hrobníka.
- Vytápění musí být navrženo ekonomicky, z hledisek investičních i provozních, zohlednit nárazový provoz. Zabezpečit minimální teplotu. Zmíněna možnost vytápěných lavic.
- Řešit náhradní zdroj elektrické energie pro případ výpadku

Požadavky na zpracování, projednání, termíny

- Zpracování studie ve dvou fázích
 1. Koncept studie k projednání v orgánech města a prověření možnosti výstavby (1x tištěné provedení + elektronická verze v PDF), předložení během srpna
 2. Dopracování studie dle připomínek zadavatele (3 x tištěné provedení + elektronická verze)
- Jednostupňový projekt použitelný pro vydání stavebního povolení a umožňující zadat veřejnou zakázku (výkaz výměr), předpokládaný termín do 30. 11. 2020, max. 15. 12. 2020 (odvislé od termínu projednání a zpracování připomínek ke studii a na projednání na

stavebním úřadu).

V Jilemnici dne 3.6.2020

ing. Martin Šnorbert
Vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku

Podklad 4. Zápis z 8. schůzky implementační skupiny

DODÁNO M. ŠNORBERTEM 27. 5. 2022 s komentářem

Zatím posílám text do rady pro další stupeň, z toho vyplývá, že to bylo představeno v komisi rozvoje a v implementační skupině. V implementační skupině pro strategický rozvoj vznikl požadavek po větším počtu parkovacích míst.

Zápis z 8. schůzky implementační skupiny pro období 2019 -2022 ke Strategickému plánu 2008 - 2025, s tématy

AKČNÍ PLÁN 2021-2022

Jednání se konalo dne 16. 9. 2020 v kanceláři starosty města Jilemnice od 9:00 hodin. Přítomni dle prezenční listiny (9), omluveni: Richter, Vinklář, Malý, Hornig, Hančová, Král, Faistauer

Účelem jednání implementační skupiny bylo pokračování činnosti skupiny po pauze způsobené čínskou chřipkou. Potvrdil se cíl – příprava AP pro léta 2021 - 2022 pro schválení na jednání zastupitelstva města v lednu 2021 (před schválením rozpočtu na rok 2021). a cesta jak cíle dodosáhnout – použití nástroje NSZM ČR - Dataplán při využití spolupráce s NSZM ČR. Formu použití i spolupráci pojedou 22. 9. 2020 domlouvat Hlaváč a Šnorbert do Jihlavy v rámci workshopu pořádaného národní sítí k tématu „Strategie a data ve zdravých městech“. Členové implementační skupiny obdrželi nové heslo, aby mohli nahlížet do dosud zapsaných projektů, bohužel v průběhu času bylo zjištěno, že databáze projektů se dosud neotevřela pro veřejnost a tudíž vstupy zatím nejsou funkční. Nadále platí, že editaci stávajících projektů i zakládání nových bude provádět jedna osoba (Šnorbert), i když by mohl každý, kdo obdržel heslo, případně může být pověřen někdo garantem příslušného projektu (součást procesu, který dořešíme na příští schůzce).

V úvodu byl představen dílčí projekt – koncept studie smuteční síně na tzv. „dětském hřbitově“. Byla vznesena připomínka na navržení více parkovacích míst. Tento podnět bude předán zpracovatelům studie a bude dále diskutován při případném zpracování jednostupňové PD. Dále byly aspoň částečně představeny projekty nově zařazené do databáze projektů. Zde vzhledem k nepřítomnosti aspoň tří radních vyvstala otázka, jestli je třeba předkládat do rady města, či zda postačí přítomnost radních jako členů pracovní skupiny pro implementaci. Předseda skupiny (starosta) stanoví proces zařazování a vyřazování projektů do zásobníku projektů. Doporučení od zapisovatele, nechat pouze v pracovní skupině při účasti nadpoloviční většiny členů pracovní skupiny. V databázi projektů zatím není uveden projekt přístavby speciální školy k dětskému centru, ačkoli se o zadání studie diskutovalo, tak ke dnešnímu dni zatím práce nebyly zahájeny (poždavky jedn

Ze zápisu z 6. schůzky zatím platí následující:

Zásobník projektů bude obsahovat všechny známé záměry a projekty (tedy i ty, které jsou obsaženy v jiných schválených strategických dokumentech – zdravotní plán, energetický plán, komunitní plán sociálních služeb, komunitní plán z fór), před spuštěním pro veřejnost nutnost „pročištění“ Aktualizace zásobníku – schválení minimálně v RM s doporučením (předjednáním) implementační skupinou (zařazení, vyřazení projektů)

Stanovení garantů a manažerů – zatím pravomoc starosty

Definice pojmů:

Garant projektu – hlavní hybatel s vidinou cíle projektu, většinou politik, který pro daný projekt zajišťuje podmínky přijetí v radě a zastupitelstvu, včetně nezbytného finančního krytí, přesvědčuje v politické rovině ostatní

Manažer projektu (dříve partner) – pomocník i 1. oponent garanta, zajišťuje administraci, zodpovídá za realizaci a aktualizaci projektu (včetně dat v Dataplánu), pomáhá definovat prostředky (studie, potřeby, nároky, lidské zdroje, časový horizont)

Z následné diskuse o změnách způsobených současnou situací (druhá vlna čínské chřipky?) vyplynuly další podněty:

Doplnit do zásobníku projektů projekt : „Digitální infrastruktura města Jilemnice“ (zatím pracovní název), předpoklad finanční prostředky z EU, zajištění dostatek dat pro Jilemnici , najít partnera (oba kraje , které v Krkonoších působí, atd.), navazující projekt Internet do každé rodiny. Poprosím všechny, kteří o problematice více ví, aby tuto myšlenku dále rozvinuli). Vychází z nové situace, kdy distanční komunikace bude více vyžadována a zatím v území není dostatečné pokrytí datových přenosů.

Dále se členové shodli, že je třeba pokračování v zainvestování pozemků pro umožnění IBV, případně startovacích bytů, aby nám mladí neodcházeli do jiných obcí, stoprocentní shoda již nepanovala v prioritizaci, zda otevřít další plochy na okrajích města (v našem případě speciálně Buben), či zda se nepokusit „zahustit“ zástavbu ve stávajících hranicích města (např. prostor okolo hřbitova).

V nejbližší době bude jednáno o změně č. 4 územního plánu. Návrhy na změnu by se nejdříve měly představit a předjednat na pracovním zastupitelstvu za účasti pověřeného zastupitele (ing. Aleš Kožnar) a zpracovatele územního plánu (ing. Arch. Alexander Holub). Z naší pracovní skupiny by se měl uplatnit požadavek na vypuštění (případně minimalizování) minimální plochy pro zástavbu (zatím na většině nových lokalit navrhováno více jak 1000 metrů čtverečných). Pracovní materiál ing. Arch. Holuba (jeho názor na požadované změny č. 4), ať již podněty z vnějšku, tak podnět na zrušení plochy veřejné vybavenosti u objektu čp. 332 (bývalá dialýza) ze strany města jsou přílohou tohoto zápisu. Zápis zasílám v otevřeném souboru, případně doplňte, upravte, cítíte-li, že je potřeba něco upravovat...

Příští schůzka bude svolána operativně.

Zapsal dne 16. 9. 2020 Šnorbert

Podklad 5. Odůvodnění pro přímé zadání VZMR III. kategorie

NÁZEV AKCE: „Zpracování jednostupňového projektu (DSP/DPS/DVZ) smuteční síně v Jilemnici.“

Předmětem plnění je zpracování jednostupňového projektu smuteční síně v Jilemnici, v úrovni potřebné pro obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení a také pro zadání výběrového řízení. Podkladem pro vypracování této dokumentace je zpracovaný čistopis studie Smuteční síně v Jilemnici, který byl odevzdán dne 2. 10. 2020. Studii vypracoval architektonický ateliér Aleš s.r.o. Praha. Koncept studie byl představen v komisi rozvoje, v implementační skupině strategického plánu i v pracovní skupině pro regeneraci ve stupni rozpracovanosti, vznesené připomínky byly zapracovány nebo oponovány.

Z důvodu kontinuity již provedených projekčních prací i z důvodu autorských a licenčních práv byl výše uvedený atelier osloven o podání cenové nabídky i návrhu smlouvy o dílo.

Konečný cenový návrh byl podán po zapracování připomínky na zvýšení parkovacích stání, která zvedla celkovou cenu stavby na 32 537 tis. Kč bez DPH. Pro orientační výpočet ceny dle kalkulačky ČKA byla použita zaokrouhlená cena 30 mil. Kč bez DPH, a hodinová sazba kanceláře 500 Kč/hod. Za těchto předpokladů vyšla cena projekčních prací na 2 304 tis. Kč bez DPH.

Ze strany Ateliéru byla v cenovém návrhu navržena cena 750 tis Kč bez DPH, což činí 32,56% z orientační kalkulace ceny DP podle kalkulačky ČKA. Nabízená cena tak spadá dle směrnice města Jilemnice č.1/2019 „Pro zadávání veřejných zakázek“ do III. kategorie VZMR (rozmezí 500 tis. – 2 mil. Kč)

Z výše uvedených důvodů, doporučujeme radě města akceptovat předloženou cenovou nabídku i návrh SOD a využít ustanovení čl.12, odst. 1 a 3 směrnice č.1/2019 a rozhodnout o udělení výjimky z této směrnice.

Podklad 6. ZJIŠŤOVÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU JAK SE TO DĚLÁ JINDE

Místo	Kapacita celkově/z toho sedících	Počet pohřbů za rok	Poplatek všední den/víkend	Zaměstnanci
Horní Branná	?	93 (rok 2021)	3025/3025	0
Rokytnice n. J.	?	50	1500/2500	1
Poniklá	30/20	10	3000/3000	?
Vrchlabí				
- u hřbitova	70/24	?	?	?
- klášterní kostel	velká	?	?	?
- kostel	?	?	?	?

OBVYKLÝ STAV VYUŽÍVÁNÍ SMUTEČNÍCH SÍNÍ V OKOLÍ

Smuteční síň je v majetku obce a ta ji pronajímá pohřební službě za poplatek, který pak pohřební služba zahrnuje do ceny pohřbu – tuto účtovanou částku nám pohřební služby nesdělily.

VRCHLABÍ

Smuteční síň u hřbitova je města a to ji pronajímá pohřební službě. Ta účtuje poplatek za pronájem pozůstalým (výši neznáme), finance jdou jí a město ji ještě ročně přispívá 100 tis. na údržbu, sekání okolí atd.

Na dotaz, zda Vrchlabí využívá i Horní Brannou bylo sděleno že v jednotkách případů za rok

JILEMNICE

Dle sdělení pohřební služba za rok vyřizuje asi 230-250 pohřbů. Pro rozloučení využívá nejčastěji Horní Brannou – průměrně 50 x ročně

HORNÍ BRANNÁ – HARRACHOVSKÁ HROBKA

Počty rozloučení (dle sdělení OÚ Horní Branná)

2017	-	73
2018	-	62
2019	-	67
2020	-	68
2021	-	93 (covid)

CO Z TOHO PLYNE?

Jak vyplývá z odpovědí pohřebních služeb je obliba konání pohřbů v rozlučkových místnostech klesající. Nahrazují je alternativní způsoby včetně rozloučení např. na zahradě domu apod. Stoupá počet pohřbů bez obřadu.

V jilemnické smuteční síni se tedy bude konat max. 50 pohřbů za rok a to za předpokladu, že jilemnická pohřební služba nebude využívat Harrachovskou hrobku v Horní Branné.

Náklady na výstavbu - 50 000 000, není za současných cen ve stavebnictví určitě konečná.

Náklady na provoz a údržbu: odhad několik set tisíc za rok, bez ohledu na to, kolik se zde bude konat obřadů.

Výnosy z pronájmu: minimální vůči mandatorním výdajům.

Výše ceny za pronájem: je zřejmé, že musí kopírovat cenu Horní Branné – 3025 Kč. Pokud by byla výrazně vyšší, pozůstalí zvolí Horní Brannou.

POKUS O STATISTIKU :-)

Pokud by se počítalo s 50 pohřby za rok po dobu například 30ti let a roční náklady na provoz a údržbu by byly hypoteticky 400 000,- dostaneme částky:

Náklady na stavbu a provoz za 30 let = 62.000.000 Kč

Výnosy z nájmu za 30 let = 4.537.500 Kč

Náklady -výnosy = 57.462.500 Kč

$57.462.500 : 30 \text{ (roky)} : 50 \text{ (pohřby)} = 38.308 \text{ Kč}$

Cena jednoho rozloučení pro provozovatele: 38.308 Kč

Celkové náklady na jedno rozloučení bude město doplácet téměř 40.000 Kč